

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 41.1/14

del 11/12/2014

OGGETTO

Soc. SEVERN TRENT ITALIA SpA
Completamento/impianto depurazione
consortile a servizio dell'Area di Sviluppo
Industriale di Passo Corese - Fara in
Sabina (R);-
- Approvazione piano di pagamento

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno *duemilaquattordici* addì *undici* del mese di *Dicembre* - alle ore *16.00*, convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Andrea FERRONI	X	
<i>Vice Presidente</i>	Stefano COLANTONI	X	
<i>Membri</i>	Sauro ANTONELLI	X	
	Antonio D'ONOFRIO		X
	Dino MILUZZI	X	
	Giovannangelo PEZZOPANE	X	

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Emilio CORDISCO	X	
<i>Membri</i>	Alberto DONATI	X	
"	Carlo PIRRI	X	

*Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Ente -
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.*

IL PRESIDENTE

Premesso:

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 60/10 del 27 Settembre 2010 veniva approvata l'aggiudicazione definitiva alla Soc. SEVERN TRENT ITALIA S.p.A con sede in Desenzano del Garda (BS), dei lavori per il completamento dell'impianto di depurazione consortile a servizio dell'Area di Sviluppo Industriale di Passo Corese – Fara in Sabina (RI);
- che, il contratto d'appalto, Rep. n. 18/10 del 24.11.2010, stipulato con la Soc. SEVERN TRENT ITALIA S.p.A., è stato registrato in Rieti il 25.11.2010 al n. 4450 – Serie: Atti 3/E;
- che, il verbale di consegna definitiva dei lavori è stato sottoscritto il 30.08.2011 giorno dal quale hanno iniziato a decorrere i 300 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori fissata quindi per il giorno 26.06.2011;
- che con la medesima delibera n° 5.1/11 del 17.02.2011 il C.d.A. dell'Ente ha concesso una proroga di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori;
- che in data 16.07.2012 è stato firmato il verbale di sospensione dei lavori;
- che i lavori non sono mai stati ripresi;
- che con deliberazione del C.d.A. n. 16.2/13 del 06/05/2013 è stata respinta l'istanza di recesso contrattuale presentata dalla Società Severn Trent Italia con nota acquisita agli atti con prot. n. 1209/13 del 04.04.2013;
- che con deliberazione del C.d.A. 24.2/13 del 18.06.2013 è stata approvata la proposta di variante presentata dal Direttore dei Lavori acquisita al protocollo dell'Ente con il n.2244/13 nonché la proroga di giorni 180 per l'esecuzione dei lavori a partire dalla data di ottenimento delle necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori;
- che nella seduta del 28.05.2014 il Comitato Lavori Pubblici della Regione Lazio ha espresso parere favorevole con prescrizioni al progetto di variante rimodulando il quadro economico dell'opera;
- che la Regione Lazio solo in corso di giudizio tra la fine del mese di Gennaio e l'inizio del mese di Febbraio 2014 ha accreditato al Consorzio la complessiva somma di €1.569.524,80;
- che con due Atti Transattivi del 16.04.2014 il Consorzio e la Società Severn Trent hanno trovato un accordo in merito alle controversie insorte per il mancato pagamento dei SAL n.1 e n.2 da parte del Consorzio a causa del mancato trasferimento dei fondi da parte della Regione Lazio poi avvenuto nei tempi e per l'importo indicato al punto precedente;
- che, con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 10.06.2014 n. 1955/14, la Società Severn Trent ha reiterato la richiesta di rescissione contrattuale;
- che con mail del 09.07.2014 la Società Severn Trent ha anticipato l'esplicitazione di n.8 riserve per un totale di € 2.061.1994,75;
- che con delibera di C.d.A. n. 22.1/14 del 16.07.2014 non è stata accettata la richiesta di rescissione contrattuale, per le ragioni esplicitate nell'atto deliberativo, ed è stata approvata una proposta per un piano di pagamenti da sottoporre alla Severn Trent stessa nel corso di un incontro da concordare;

- che con nota del Responsabile del Procedimento n. 2774/14 del 07.08.2014 è stata comunicata alla Severn Trent la mancanza dei presupposti per attivare le procedure di accordo bonario nonché le decisioni assunte dal C.d.A. dell'Ente nella seduta del 16.07.2014;

Riferisce:

- che in data 05.11.2014 si è tenuta una riunione con il rappresentante della Soc. Severn Trent Italia S.p.A., Dott. Giacomo Percivalli nel corso della quale gli è stato sottoposto il piano di pagamenti di cui alle premesse, ribadendo la necessità dell'immediata ripresa dei lavori con l'impegno da parte della Severn Trent di terminare gli stessi senza ulteriori interruzioni nei tempi contrattualmente previsti;

- il Dott. Giacomo Percivalli ha preso atto del piano prospettatoogli condividendone in linea generale le tempistiche per i pagamenti e le modalità di ripresa e conclusione lavori pur rimanendo in attesa della formalizzazione del piano stesso da sottoporre all'organo decisionale della propria Società;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente:

Vista la relazione del R.U.P. prot. n. 4282/14 del 11.12.2014, agli atti d'ufficio;

Preso Atto della necessità di formalizzare quanto concordato con la Soc. Severn Trent Italia S.p.A. per il successivo inoltro alla Soc. Severn Trent Italia S.p.A stessa;

tutto ciò premesso, all'unanimità

D E L I B E R A

- a) di confermare l'impegno del Consorzio a saldare la Soc. Severn Trent Italia S.p.A. al termine delle lavorazioni secondo il piano di pagamento di seguito riassunto:
1. pagamento di € 500.000,00 entro il mese di Giugno 2015;
 2. saldo finale entro Febbraio 2016;
- b) di comunicare l'adozione del presente atto alla Soc. Severn Trent Italia spA.

EF/nt